

高校园区项目推进情况一览表

序号	项目名称	项目概况	责任单位	开竣工时间	总投资(亿元)	2015年计划目标		2015年进度情况		存在问题	序时判定	
						计划完成(亿元)	年度目标	完成投资(亿元)	1-10月进展情况			
	高校园区指挥部	3			95.56	23.32		18.84	80.79%			
	已开工项目	3			95.56	23.32		18.84	80.79%			
1	园区校园建设(★交通技师学院、江苏大学、江苏科技大学)	江苏大学完成建筑13万m <sup>2</sup> , 该校共有建筑26.9万m <sup>2</sup> ; 江苏科技大学完成建筑26万m <sup>2</sup> , 该校共有建筑52万m <sup>2</sup> , 交通技师学院, 总建筑面积15万m <sup>2</sup>	高校园区建设指挥部	2013.1-2015.12	66.57	7.20	完成交通技师学院, 剩余部分主体封顶	6.94	江大京江: 3#楼桩基施工完成, 准备工程桩检测。5#楼屋面排气槽施工完成。6#楼桩基施工完成, 正在进行静载检测。9#楼场地平整完成。10#楼场地平整完成。11#楼北楼二次结构施工完成; 南区一层排架搭设顶板合模完成, 顶板钢筋绑扎。13#楼北楼基础钢筋绑扎; 南楼基础处理完成。16#楼南区五层排架搭设钢筋绑扎; 北楼五层柱、顶板梁砼浇筑完成, 六层排架搭设顶板支模完成。19#楼非高支模区域顶板、梁钢筋绑扎、模板加固; 高支模区域排架搭设与加固完成; 江科大: 1#楼: 施工前场地准备。2#楼: 土方开挖80%; 垫层砼浇筑完成50%。重装一号楼: 1-13/C-E轴屋面结平砼浇筑完成; 1-13/A-B轴13.75m标高梁柱钢筋绑扎。重装二号楼: 待主体验收。6#楼: 后浇带以东地下室砼浇筑完成; 后浇带以西地下室结平封模, 钢筋绑扎完成80%。8#、9#楼: 一层排架搭设完成50%。13#、14#楼: 现场勘探完成泄洪通道砼浇筑完成。48#楼: 一单元五层结平砼浇筑完成; 二、三单元四层结平砼浇筑完成。49#楼: 185根工程桩完成; 交通技校: 一标段:1#-5#楼内装饰完成95%; 二标段:6#楼、7#楼8#楼、11#楼、14#楼、15#楼地砖铺贴完成完成95%。水电安装结束、塑钢门窗, 钢质门安装结束。三标段:10#楼三、四层砌筑结束, 16#、17#楼四、五层砌筑完成。市政配套:3个配电房, 1个消防泵房墙体砌筑完成, 道路土方开挖。			达序时
2	园区公共配套建设(共享区、生活配套区等)	共享区包括实训中心, 体育中心4万m <sup>2</sup> ,图书馆8万m <sup>2</sup> , 医院及派出所等; 生活配套区学校安置房总面积70万m <sup>2</sup>	高校园区建设指挥部	2013.1-2015.12	13.50	11.30	共享区体育馆和图书馆完成, 学校安置房部分完成	9.40	体育馆: 土建: 墙体收头结束, 室外台阶A模板完成, 钢筋绑扎50%。篮球馆通道完成50%。钢结构: 篮球馆屋面次结构安装及拉索完成, 部分防火涂料完成。游泳馆屋面板底板安装完成。水电: 地下室消防水管安装, 风管制作, 1层消防水管安装, 1/2/3层墙面配管。装饰: 东面一层、二层石材骨架安装完成, 西面二层石材骨架安装, 篮球馆幕墙钢结构安装完成70%, 东立面石材进场, 铝型材进场; 篮球馆: 墙体砌筑基本完成, 墙体开始收头。室外台阶A模板安装, 通道排架开始搭设; 游泳馆: 墙体砌筑基本完成, 墙体开始收头, 水电: 地下室、一层消防管道安装, 风管制作, 钢结构: 篮球馆临时支撑架拆除及路轨箱退场, 屋面支撑结构安装, 游泳馆屋面系统结构安装, 装饰: 东面一层石材骨架加焊、东面二层石材骨架安装、西面二层石材骨架安装, 篮球馆顶层钢架安装; 图书馆: 现场桩基检测已完成静载和声波			达序时
3	★园区配套路网建设	海燕西路(南段)长1180米、宽25米, 长山南路长2600米、宽32米, 海燕南路长1750米、宽35米, 海燕东路长2500米、宽35米, 园区西路, 道路长1600米, 宽40米	高校园区建设指挥部	2015.3-2015.12	15.49	4.82	完成	2.50	长山西路: K0+160-K0+680灰土施工至路床底, K0+056.388-K0+160灰土施工至路床底, 排水: W5-W21; Y2-5--Y2-20; Y1-5--Y1--22施工结束; 长山南路、海燕西路南段: 灰土施工			欠序时